

Referenzliste

Bereich:

Deichbau

Rhein-km ca. 753,8 bis 760,5 linkes Ufer



BAUEN UND UMWELT

Bauvorhaben:

Deichsanierung Meerbusch Lank 2. Bauabschnitt

Bausumme: netto

AMAND-Anteil: netto

12.910.963 €

12.910.963 €

Bauzeit:

03/2010 - 07/2012

ARGE-Partner

Auftraggeber:

Deichverband Meerbusch-Lank
Der Deichgräf
Finkenweg 9a
40667 Meerbusch

Planer:

Arge Hahn-Bender / Patt
Feldstraße 76
46485 Wesel

Bauüberwachung:

Arge Hahn-Bender / Patt
Feldstraße 76
46485 Wesel

Art und Umfang der Leistungen :

- 1 St Herstellen eines temporären Schiffsanlegers
- 40.000 m² Baustraßen
- 150.000 m³ Oberboden Auf- und Abtrag
- 260.000 m³ Abtrag Altdeich und Wiederwerwendung im neuen Deichprofil
- 120.000 m³ Bindigen Boden liefern für Deichlager und Dichtung
- 120.000 m³ Deichlagerverbesserung einbauen
- 150.000 m³ Dichtungsschicht einbauen
- 95.000 m³ Flutlehmgewinnung innerhalb Trasse
- 145.000 m³ Stützkernmaterial liefern und einbauen, Lieferung per Schiff und Achse
- 135.000 m³ Bodenaustauschmaterial liefern und einbauen, Lieferung per Schiff und Achse
- 40.000 m³ Drainkörpermaterial liefern und einbauen, Lieferung per Schiff und Achse
- 80.000 m² Befestigter Wegebau (Pflaster und Bituminös) einschl. Einfassung aus Borde
- 300.000 m² Landschaftsbau einschl. Pflanzarbeiten und Pflege
- 1 St Deichtorertüchtigung

