

Referenzliste

Bereich:

Deponiebau



Abschluss und Sicherung der Bereiche 1 + 2

BAUEN UND UMWELT

Bauvorhaben:

Deponie Radeburger Straße Dresden

Bausumme: netto

3.553.000 €

Amand-Anteil: netto

3.553.000 €

Bauzeit:

März 2006 bis Oktober 2006

ARGE-Partner

Auftraggeber:

Stadtreinigung Dresden GmbH
Pfortenhauer Straße 46
01307 Dresden

Planer:

ICL Ingenieurconsult
Dr. Ing. A. Kolbmüller GmbH
Diezmannstr. 67, 04207 Leipzig

Bauüberwachung:

DBI-EWI GmbH
Grefestraße 2a
38889 Blankenburg/Harz

Ansprechpartner/ Referenzen:

Name	Frau Trautewig	Hr. Kunze / Fr. Meinck
Position	AG	Örtl. Bauüberwachung
Tel.:	0351 / 4455150	0341 / 41541-0
Fax:	0351 / 445529150	0341 / 41541-11
Name	Herr Dr. Sängner	
Position	Fremdprüfer	
Tel.:	03944 / 900410	
Fax:	03944 / 900411	

Art und Umfang der Leistungen :

- ▶ 60.000 m² Abschieben der Vegetationsschicht
- ▶ 30.000 m³ Profilieren der Oberfläche, einschl. Ausgleichsschicht
- ▶ 60.000 m² Oberflächenabdichtung gem. TASI (Bereich 1)
 - 50 cm Aufbau der mineralischen Dichtungsschicht, Verlegung der Kunststoffbahn,
 - 15 cm Drainageschicht Kies, Dränmatte, Trennvlies, 1,5 m Rekultivierungsschicht
- ▶ 20.000 m² Obere Südböschung (Bereich 2)
 - 0,5 m Rekultivierungsschicht
- ▶ Umbau und Erweiterung Deponiegas
 - Abteufen von 3 Vertikalbrunnen 35 - 40 cm tief, Ziehen und Ausbau von 6 Vertikalgasbrunnen,
 - Umbau Brunnenköpfe bei 8 Ziehbrunnen mit teilweiser Verlängerung, Umsetzen Hochtemperaturfackelanlage, Austausch Absaugstation, Umbau vorhandener Kondensatabscheider KA 3 und Absperrschacht, Errichtung Kondensatabscheider KA 4, Austausch Leichtflüssigkeitsabscheider
 - Erd- und Straßenbau Aufstandsfläche Absaugstation
 - Rohrleitungs- und zugehöriger Erdbau
 - Elemente Oberflächenentwässerungssystem mit Gräben und Kaskaden
 - zwei Regenklärbecken

