

Referenzliste

Bereich:

Deichbau

Rheinstrom-km 810,4 bis 813,5. linkes Ufer



BAUEN UND UMWELT

Bauvorhaben:

Sanierung Banndeich Wesel-Büderich

Bausumme: netto

AMAND-Anteil: netto

9.477.000 €

3.515.000 €

Bauzeit:

08/08 bis 10/09

ARGE-Partner

Brückner Grundbau, Essen

ECOSOIL Nord-West, Oberhausen

Art und Umfang der Leistungen :

- 1,67 Mio m² Oberboden abtragen und andecken, Rasenansaat
- 350.000 m³ Altdeich abtragen, teilweise zwischenlagern und teilweise direkt wieder einbauen
- 195.000 m³ Stützkern liefern und einbauen
- 49.200 m³ Filtermaterial liefern und einbauen
- 33.100 m² Einphasendichtwand b 60 cm, t 13-17 m
- 7.800 m² Stahlspundwand liefern und einbauen
- 2.200 m² Verblendmauerwerk
- 280 m Bohrpfähle d 90 cm
- 600 m² Mobiler Hochwasserschutz zweireihig
- 41.300 m² Wegebau für Deichkroneweg, Deichverteidigungsweg, Rampen u. Viehtriebe

Auftraggeber:

Deichverband Poll

Der Deichgräf

Planer:

CDM Consult GmbH

Neue Bergstraße 9-13

64665 Alsbach

Bauüberwachung:

CDM Consult GmbH

Am Umweltpark 3-5

44793 Bochum

