

Referenzliste

Bereich:

Deichbau

Deichsanierung



BAUEN UND UMWELT

Bauvorhaben:

Oderprogramm: Neuzeller Niederung Eisenhüttenstadt

Bausumme: netto

1.301.000 €

Amand-Anteil: netto

1.301.000 €

Bauzeit:

Dezember 2006 bis September 2007

ARGE-Partner

Auftraggeber:

Landesumweltamt Brandenburg
Sonderabteilung "Oderdeichsanierung"
Seeburger Chaussee 2
14476 Potsdam

Planer:

Planungsgesellschaft Scholz+Lewis GmbH
An der Pikardie 8
01277 Dresden

Bauüberwachung:

Igenieurgemeinschaft WTU GmbH
Am Steigernberg 2
04924 Bad Liebenwerda

Ansprechpartner/ Referenzen:

Name	Herr Dahle	
Position	BL Bauherr	
Tel.:	033201 / 442-264	
Fax:	033201 / 442-298	

Name	Herr Weigt	
Position	BÜ	
Tel.:	035341 / 157-32	
Fax:	035341 / 157-44	

Art und Umfang der Leistungen :

Die Baumaßnahme erstreckt sich über eine Länge von ca. 960 m zwischen Deich-km 9+121 u. 10+080. Der Altdeich wird im Baugrundgutachten als locker bis sehr locker gelagert eingestuft. Bei unzureichender Verdichtung wird eine Nachverdichtung mit schwerem Gerät erforderlich. Bei der Ertüchtigung des vorhandenen Altdeiches wird von einem weitgehenden Erhalt der wasserseitigen Böschung ausgegangen. Der unmittelbare Baubereich befindet sich auf entlang des vorhandenen Oderdeiches an der luftseitigen Deichböschung. Für die Ertüchtigung von 960 m Deich sind folgende wesentliche Bauleistungen notwendig:

- ▶ ca. 4.000 m² Rückbau vorhandener Deichverteidigungsweg (bituminös)
- ▶ ca. 1.500 m³ Rückbau und Entsorgung Schlackenunterbau unter DVW
- ▶ ca. 12.500 m³ Rückbau Deichkörper
- ▶ ca. 24.000 m³ Liefern und Einbau Stützkörper (Kiessand)
- ▶ ca. 2.400 m³ Liefern und Einbau Filter (Kies)
- ▶ ca. 3.500 m² Herstellen Deichverteidigungsweg (bituminöse Deckschicht)
- ▶ 1 Stück Herstellen Schiffsanleger, einschl. SSG und Planungsunterlagen
- ▶ ca. 3.500 m³ Oberboden liefern
- ▶ ca. 3.500 m³ Oberboden mit Humus aufarbeiten

