

Referenzliste

Bereich:

Altlastensanierung



Sedimentberäumung

BAUEN UND UMWELT

Bauvorhaben:

**Roßwein, Sedimentberäumung Freiberger Mulde,
km 38+760 bis 40+811**

Bausumme: netto

AMAND-Anteil: netto

1.080.000 €

1.080.000 €

Bauzeit:

November 2015 - Mai 2016

ARGE-Partner

Art und Umfang der Leistungen:

- Verkehrssicherung über die gesamte Bauzeit
- 17.675 m² Lagerplatzfläche und Zufahrt vorbereiten und herrichten
- 2.450 m Baustraße im Gewässerbett vor- und nachbereiten, herstellen und vorhalten
- 35.000 t Sedimente / Baggergut / Anlandungen im Gewässerbett
- 35.000 t Entsorgung der Sedimente >Z2 nach Laga TR
- 1.750 m² Baubereich abräumen von Aufwuchs, Schilf
- 700 m² Oberboden lösen, abtragen, transportieren, lagern, Dicke 30cm
- 2.100 m² Rasensaat mit Regel-Saatgutmischung
- 4.800 m² Böschung profilieren, Neigung 0 - 40 grad. und sichern mit Steinkammermatten

- hierfür durchschnittlich eingesetzte AK: 4

Auftraggeber:

Landestalsperrenverwaltung Sachsen
Betrieb Elbaue/Mulde
Gartenstraße 34
04571 Rötha

Planer:

IBZ - Ingenieurbüro für Tiefbau
Elbweg 4
01591 Riesa

Bauüberwachung:

Witzmann Consult KG
Kletzener Weg 1
04519 Rackwitz OT Biesen

